



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001663

Client : GF ELEC

Contact : 0615863594

Crée par Elodie MARCHAY

le 03/01/2025

Expire le 03/04/2025

29 ALLEE DES HELIANTHES LOTISSEMENT LA CALIFORNIE
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue :
10:00

Notes

GARAGE DE 40M2 FONDATION/AGGLOS BANCHES/PLANCHER A COULER
FAIRE L ACCES POUR LES 3 COULAGES
LE TERRASSEMENT COMMENCE LE 13/01 RDV LE 15 AVEC LE CLIENT
ON PEUT Y ALLER DEBUT DE SEMAINE PAS BESOIN QUU IL Y EST QUELQU UN
APPELEZ TITO SUR PLACE 0615863594
COULAGE A PARTIR DE FIN JANVIER
MERCI

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

Pompes

20ml

Accès chantier

Coulage fondation en direct attention selon la longueur de l'ouvrage avec les goulottes il faudra tirer le béton __Deuxième coulage pompe 20 retour bac plein pour aggro banche __Puis 3 eme coulage pompe 20 plancher __Les toupies entre dans l'allée des heliantes et doivent faire demi tour à la première à gauche pour aller au bout de l'allée en marche arrière __Toupie chargé à 7,5__Autorisation Blocage de la voirie __Et bien prévenir les voisins du bout de l'impasse que nous bloquerons le passage