



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002574

Client : M CONSTRUCTION***

Contact : 0633499254

Crée par Stephan DA SILVA

le 06/03/2025

Expire le 04/06/2025

1290 ROUTE DE FOND DE BREIN
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 08:00

Notes

APPELER POUR QUE LE CLIENT SOIT IMPERATIVEMENT SUR PLACE LORS DE LA VISITE.

MERCI !

Personne sur place

1290 AVENUE DE FOND BRUN _CLIENT SUR PLACE _MODIFIER L'ADRESSE

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 25m
Amorçage : mortier
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage dalle sous sol avec plusieurs pièces

Dire au pompiste de prévoir 3/4 souples en bout de colonne

1 technicien sup

0,5 mortier amorçage

25 m de tuyaux

(mesure pas précise pour la tuyauterie sous sol inaccessible avec l'eau et la boue)

La pompe doit rester en haut de la pente d'accès au garage

Vu avec client faire remonter les câbles à l'entrée du chantier

Vu avec client démonter vérin portail pour élargir l'entrée

Client voudrais couler 17/18 mars

Dire au chauffeur de rentrer par la deuxième entrée de l'avenue de fond brun pour être dans le bon sens pour rentrer en marche arrière dans le chantier

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1

Rapport généré le 10/03/2025 à 10h07 par Fabien FERRARO.