



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002883

Client : VAN DER STEEN KEVIN

Contact : 0627275441

Crée par Liza SINI

le 24/03/2025

Expire le 22/06/2025

16 BOULEVARD CHATEAUBRIAND
83400 HYERES

Heure prévue : 09:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton avec réglées

Attention long dans la mise en œuvre

Interdiction 15t

Blocage du chemin privée le temps du déchargement

Vu avec client pour faire passer les voisins par l'autre sortie

Faire un devis avec béton retardé (client prévenu qu'au vu de la mise en œuvre longue déchargement mini pelle plus réglées il vaut mieu un béton retardé)

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	8.1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/03/2025 à 12h54 par Fabien FERRARO.