



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004187

Client : GO BAT

Contact : 0786347172

Crée par Elodie MARCHAY

le 23/06/2025

Expire le 21/09/2025

102 vallons beau sejour
83000 TOULON

Heure prévue : 12:00

Notes

MODIFICATION CHANTIER
VOIR SI CA PASSE

Personne sur place

33786347172_JEAN MARIE PAR TÉLÉPHONE _Béton RETARDé

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage escalier et plancher R 1

Vu avec la personne au téléphone conducteur go bat 33786347172

De faire bien arranger tout le balastre entre la dalle béton et le vielle Olivier pour que la pompe puis stabiliser

Commencer par l'escalier béton ferme et finir par plancher

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 26/06/2025 à 16h16 par Fabien FERRARO.