



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004557

Client : GALAND CYRIL

Contact : 0674320846

Crée par Liza SINI

le 26/07/2025

Expire le 28/10/2025

237 CH DEPARTEMENTAL 258 ANNEXE
83210 SOLLIES PONT

Heure prévue : 16:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

PAPA DE MR GALAND CYRIL SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

27ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

BIEN LIRE LE CR POUR LES POMPES SELON CE QUE VOUDRA FAIRE LE

CLIENT

Coulage extension

fondations, plancher R0 et apparemment pl R 1

precos au client pour couler les fondations de prendre une pompe 20 pour faciliter la mise en œuvre

pour l'instant la personne sur place n'est pas en mesure de me dire si les fondations et le plancher niveau 0 se couleront en direct

sont maçon n'est pas là avant septembre

il est prévenu que si il prenne l'option en direct même avec les goulottes nous n'arriverons pas au bout des ouvrages et la mise en œuvre sera compliqué

possibilité pompe 27 uniquement si elle stationne sur le terrain à côté chez le terrassier

sinon pompe 20m à l'intérieur du chantier

Béton retardé

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE FONDATION	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	15
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	15
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00173803	PLANCHER BAS	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6.1
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	6.1

00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00173803	PLANCHER HAUT	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6.1
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6.1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR JOUR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 29/07/2025 à 15h57 par Fabien FERRARO.