



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004787

Client : GODARD CHRISTOPHE

Contact : 0621904297 0621904297

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 19/08/2025

Expire le 17/11/2025

766 CHEMIN DE LA DEMI LUNE
83400 HYERES

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

ÉPOUSE DE MR GODARD SUR PLACE ET BEAU PÈRE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage en direct dans une serre

Attention coulage avec des réglées l'intervention risque d'être longue (attention attentes)

Vu avec personne sur place qu'avec les goulottes nous n'arrivons pas au bout de l'ouvrage soit faire une goulotte supp ou tirer le béton

Vu aussi faire mettre des madriers sur l'entrée du terrain pour que le camion descende dans le terrain

Ne pas faire si pluie ou mouillé

INTERDICTION 3,5t (cliente travail à la maire elle s'en occupe de faire derog 19t)

Béton S4 petit cailloux retardée conseillé

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	4.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4.5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

Rapport généré le 20/08/2025 à 09h42 par Fabien FERRARO.