



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005872

Client : ASTIER PHILIPPE

Contact : 0663223409 0663223409

Crée par Enzo CIERLO

le 24/11/2025

Expire le 31/12/2025

780 CHEMIN DE LA HAUTES
83150 BANDOL

Heure prévue : 12:00

Notes

INTERDICTION 3T5

CHEMIN

Personne sur place

CLIENT PAR TÉLÉPHONE ENDROIT DU COULAGE VISIBLE MAIS PAS PRÉPARÉ

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Attention Chantier, sur la Cadière

ACCES, par Bandol, chemin du logis, neuf, interdit 9 tonnes et ensuite interdiction 3t5

Le client me demande s'il doit faire une déclaration de travaux auprès de la mairie, je l'ai invité à se renseigner car je ne savais pas par rapport à l'ouvrage qui coulait

Vu aussi avec Client par téléphone, possibilité de couper les branches de l'arbre juste avant le Portail pour la manœuvre des Toupie

Le client souhaite mettre du treillis soudé, je l'ai prévenu qu'il fallait qu'il le mette au fur et à mesure de l'avancée des Camion car s'il les Toupie ils roulent dessus, elles vont tout tordre

Il y a des légère pente béton S3 à confirmer avec Client

Confirmé aussi cuba, formulée et cadence

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	20
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	5
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/11/2025 à 11h19 par Fabien FERRARO.