



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007164

Client : SGM CONCEPT (232902)

Contact : 0616563305

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 05/05/2026

Expire le 20/05/2026

501 CHEMIN DE L'HERMITAGE
83400 HYERES

Heure prévue : 08:00

Notes

*Le client rappel FF le 06/05/2026 chantier accessible
ATTENTION ADRESSE 501 ch de l'hermitage 83400 hyeres
APPEL LE 06/05/2026 PAS DE REPONSE FF*

Personne sur place

0616563305 MAXIME SUR PLACE

Les Camions

Toupiés	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes

46ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

blocage rue / impasse

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plage piscine

Bonne adresse : Maison 7 - St Joseph, 501 Chemin de l'Ermitage, Hyères

Pompe 46 retour bac plein

Vu avec Olivier de passer jeter un coup d'œil au cas où mais au vu de mes explications ok pour lui

Arriver par Leon Bérard pas d'interdiction

ATTENTION CÂBLE BAS À L'ENTRÉE DE L'IMPASSE LES FAIRE LEVER AU PASSAGE DE LA POMPE ET DE LA TOUPIE

LE CLIENT DOIT PRÉVOIR PROTECTION DE LA VOIRIE AVEC BÂCHE ET Prévoir pour LE LAVAGE DES TOUPIES

VU AUSSI D'AVOIR L'AUTORISATION DU SYNDIC DE BLOQUER L'impasse

SINON DEMANDE AUTORISATION DE BLOCAGE DE VOIRIE À LA MAIRIE

ET PRÉVENIR LES VOISINS DU FOND UNE FOI LA POMPE EN PLACE ELLE NE POURRA PLUS BOUGER

ENVIRON 5m3 selon client bien le prévenir que sur 46 il lui manquera environ entre 0,5 et 1 m3 puisque retour bac plein

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	5

00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 07/05/2026 à 11h31 par Fabien FERRARO.