



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

**DEV-BPE26007343**

**Client : SANCHO PIERRIC (077068)**

**Contact : 0664717620**

**Crée par Liza SINI**

**le 02/06/2026**

**Expire le 17/06/2026**

**180 CHEMIN DE LA TOUR D OLIVIER  
83210 BELGENTIER**

**Heure prévue : 09:00**

## Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

## ### Personne sur place

MR SANCHO

## ### Les Camions

**Toupies**

4x4

Lavages : aire de lavage

**Pompes**

**Negoce**

**Protections**

## ### Autorisation de Stationnement

Coulage dalle extérieur

Acces toupies 4x4 en marche arriere dans le chemin en direct

Le client doit nous envoyer des photos du terrassement qui permettra aux camions de passer

### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference   | Libelle Description                     | Quantite |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 00173803    | ARTICLE FONDATION                       | 1        |
| 00123809    | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4 | 6        |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                  | 6        |
| 00097189    | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES  | 2        |
| 00177758    | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE      | 2        |
| 00173803    | ARTICLE DALLE                           | 1        |
| 00102227    | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4 | 3        |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                  | 3        |
| 00097189    | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES  | 1        |
| 00177758    | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE      | 1        |
| 00179390    | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE     | 1        |