



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007385

Client : MANESSIER THIBAUT (286544)

Contact : 0603028573 0603028573

Crée par Liza SINI

le 09/06/2026

Expire le 24/06/2026

**153 AVENUE AMELIE VERNET
83790 PIGNANS**

Heure prévue : 10:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE CLIENT PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Lavages : aire de lavage
baille brouette

Pompes

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Coulage, fondation en direct

Vu avec Client en livraison en 4x4 ou 4x2

Pour éviter de demander la dérogation de tonnage

Et de mettre le moins de poids sur les pavés

Idéal commencer par la fondation en bord de route pour alléger le camion

Attention, le client est prévenu que si nous roulons sur ses pavés, il y a un risque de déformation nous pouvons être tenu responsable

Environ 3 m³ selon Client confirmé, cubage formule à la prise de commande

Client non professionnel béton retardé conseillé

(ce chantier ne nécessite réellement pas une visite)

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	3
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 17/06/2026 à 12h34 par Fabien FERRARO.