



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007408

Client : CHABRAND SAMUEL (286617)

Contact : 0699885865 0699885865

Crée par Liza SINI

le 12/06/2026

Expire le 27/06/2026

**957 CHEMIN DE LA REGIE
83330 LE CASTELLET**

Heure prévue : 09:00

Notes

POFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

LE CLIENT EST PRT A COULER , SI VOUS POUVEZ PASSER AU PLUS VITE SVP

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE CLIENT PAR TÉLÉPHONE EN DIRECT

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2
Lavages :
aire de
lavage baille
brouette

6x4

6x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Interdiction 8 tonnes

Coulage, piscine avec débordement en deux interventions

Premier coulage pour le radier

Deuxième pour les Agglo à bancher

Le client m'informe que nous ne pouvons pas avoir de dérogation pour plus de 19 tonnes

Premier coulage environ 8 m mètres cubes selon Client, à confirmer à la prise de commande

Béton, retardé obligatoire

Le client doit prévoir des badge de protection sur le parking et prévoir aussi pour le lavage des goulottes des Toupie

Vu avec Client, par téléphone de faire ouvrir le portail de son voisin pour que la Pompe puisse sortir le pied à l'intérieur

ATTENTION, FAIRE LE POINT AVEC LE POMPISTE,
SUITE AU PREMIER COULAGE POUR SAVOIR S'IL
EST ASSEZ LONG POUR LES AGGLO À BANCHE

SINON IL FAUDRA LA 36M

À CE MOMENT-LÀ, IL FAUDRA DEMANDER UNE
DÉROGATION UNIQUEMENT POUR LA POMPE EN 26
TONNES(pour le deuxième coulage)

Retour Bac, plein pour la Pompe

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE DALLE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	8
00173803	ARTICLE AGGLO BANCHER	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1

00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	8
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/06/2026 à 10h15 par Fabien FERRARO.