



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007417

Client : TEYSSIER EMMANUEL (032283)

Contact : 0675223722

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 15/06/2026

Expire le 30/06/2026

**518 AVENUE DES CITRONNIERS
83150 BANDOL**

Heure prévue : 09:00

Notes

FF--> michael Maxi pompage passe sur place lundi 13/07 premiere heure

ff Attente passage maxi pompage (24062026) la semaine 27 pour pompe 52 ou 61

FF --> appel le 23062026 et le 22 + message pas de réponse

Personne sur place

AU 544_ATTENTE, VISITE MAXI POMPAGE POUR 52 61

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

62ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

blocage 1 voie de circulation
blocage 2 voies

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage piscine (peu être un plancher aussi a confirmer)

confirmer formule cadence cubage

(piscine système swimbloc a confirmer lors de la prise de commande)

beton retardé

Demande blocage de voirie complet

demande dérogation tonnage 48t

Le client doit prévoir la protection de la voirie avec bâche

et prévoir pour le lavage des goulottes toupies

BIEN INFORMER QU'IL FAUT PRéVOIR 2 BETOBAG ET LAVAGE CENTRALE

- Prévoir balisage pour indiquer la fermeture de la voirie

[illegible]

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1