



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007630

**Client : TEYSSIER Emmanuel DARRIEUX Cyrille
(214348)**

**Contact : 0643164464
0643164464**

Crée par Enzo CIERLO

le 03/08/2026

Expire le 18/08/2026

**6 CHEMIN DU CABANON DU DEFFENS
83390 PIERREFEU DU VAR**

Heure prévue : 10:00

Notes

PREVOIR DELAI POUR DEROGATION

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

**4x4
Lavages : aire de lavage baille
brouette**

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage en direct dalle béton

Selon période de livraison béton retardé

Demande autorisation de livraisons béton

Vu avec client de tailler l'arbre à l'angle de son mur pour faciliter la manœuvre de la toupie

Toupie doit rentre en avant

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00139745	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	3
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 04/08/2026 à 09h42 par Fabien FERRARO.