



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24034370

Client : GCM

Contact : 0662018775

Crée par Thierry DONCKERS

le 22/08/2024

Expire le 06/09/2024

54 AVENUE MARCEL BERRE
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 11:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|---|----------|
| 00102227 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4 | 14 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 14 |
| 00176604 | FIBRE POLYPRO. STRUCTURELLE ST42 | 28 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 3 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 3 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dalle extérieur __Beton S4 retardé __Confirmer cubage formule cadence avec client __2 solutions __Livraison en 4x4 avec un endroit pas accessible ou le client devra tirer le béton __Ou 8x4 stationnés sur la voirie avec autorisation de stationnement, déchargement au Dumper__Protection de la voirie obligatoire et prévoir bigbag ou bac pour lavage toupies__Attention aux attentes prévenir client 7min par m3

Rapport généré le 23/08/2024 à 09h55 par Fabien FERRARO.