



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

**DEV-CAR26053189**

**Client : GUERY ALEXANDRE (084844)**

**Contact : 0618438147 0659924250**

**Crée par YOAN MOURRAIN**

**le 09/07/2026**

**Expire le 24/07/2026**

**IMPASSE DES CIGALES  
83660 CARNOULES**

**Heure prévue : 18:00**

## Notes

FF--> le client me demande passer sur chantier et une fois sur place ne répond plus  
a rappeler pour prise de rdv

## ### Personne sur place

VISITE LAURENT DURIEUX

## ### Les Camions

**Interdiction Tonnage :**

**Toupies**

4x4

Lavages : aire de lavage baille  
brouette

**Pompes**

**Negoce**

**Protections**

### ### Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

### ### Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

interdiction 5t5

livraison 4x4 chargé a 2m³

ATTENTION FF DEJA PASSE SUR PLACE ET LE CLIENT NA JAMAIS REPONDU,  
IDEM LAURENT A EU LE CLEINT MAIS N'A PAS VU LE POINT DE COULAGE ET  
L'OUVRAGE

VISITE CONFIRMANT JUSTE LE BAS DU CHEMIN PAS L'ACCES AU CHANTIER

### ### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference   | Libelle Description                     | Quantite |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 00108013    | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3 | 3        |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                  | 3        |
| 00097189    | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES  | 1        |
| 00177758    | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE      | 1        |
| 00023683    | TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE    | 2        |
| 00179390    | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE     | 1        |