



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071625

Client : DU ROND POINT*** (278266)

Contact : 0681095469

Crée par Jenny HOUTELETTE

le 01/07/2026

Expire le 16/07/2026

**ROND POINT
83170 BRIGNOLES**

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

MANU KRUTTEN SUR PLACE TEL:0681095469

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Nombre de techniciens supp : 1

27ml, Tuyauterie : 25m

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plancher bac acier R2 R1 le même jour

Pour le R2 pompe 27 et le R1 pompe 20

2 pompistes et un aide tuyaux

2 fois 0,5 coulis amorçage

Prévoir un manitou ou une grue pour monter les tuyaux aux étages (sur le premier bâtiment nous avons mis benoit avec son camion 2287 42T à disposition)

le R2 est a 12m il faut la 42t minimum, mise a dispo pour la matinée pour monter et descendre les tuyaux.

Commencer par le R2 avec la 27 entre 20 et 25m de tuyaux et en suite renvoyer 0.5 de coulis pour amorcer la 20m au R1 avec idem 20 et 25m de tuyaux,

du temps la pompe 27 va en centrale laver et l'aide tuyaux reste avec la 20m et le pompiste de la 27 reviens

pour finir le chantier avec le pompiste de la 20m

(montage de deux colonnes au R1 et R2)

Vu avec client, pas de possibilité de laver les goulottes des toupies sur chantier (tout est neuf enrobé etc.) comme la centrale n'est pas loin EXCEPTIONNELEMENT les toupies pourrons aller laver en centrale.

ATTENTION LES ENROBE ETC TOUT EST NEUF SUR SITE

Au vu de la configuration du chantier et des température, il faut un béton même avec faible dosage de retardant.

Le client doit prévoir des bâches de protection pour les sols obligatoire

Prévoir point d'eau pour lavage tuyaux (OBLIGATOIRE)

C'est TECHNISOL qui met en œuvre, à voir si passage hélicoptère

confirmer cubage formule cadence avec client a la prise de commande

Client final présent sur place le jour de la visite et tous les points du compte rendu ont été abordés.

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	80.1

FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	80.1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	11
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	11
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	80.1

Rapport généré le 08/09/2026 à 08h40 par Fabien FERRARO.