



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26071932

Client : BS CONSTRUCTION (259148)

Contact : 0603165517

Crée par Olivier CERES

le 12/08/2026

Expire le 27/08/2026

52 IMPASSE DE L ETOILE
83143 LE VAL

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

FRANÇOIS SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Coulage plage piscine et terrasse

Vu avec client sur place de ne pas faire les poteaux du portail avant la livraison

Vu aussi : que les petite bordure qui sont déjà cassées risque d'en cassé d'autre si passage toupies elle devrai être levées

Faire lever les pierres entre le cyprès et la cabane plastique pour que la toupie rentre en avant et recule sur l'ouvrage

Il ne coffrera pas devant pour que la toupie puisse reculer

Au besoin le client a des goulottes supplémentaires

Béton S4 retardé à confirmer à la prise de commande

Béton retardé selon le moment où coulera le client

IL VOULAIT JUSTE UN DEVIS

Attention l'adresse ne se trouve que sur plan d'iPhone ci joint repère Google mapp à joindre aux chauffeurs

Livraison en 4x4 en direct



Coulage plage piscine et terrasse

Vu avec client sur place de ne pas faire les poteaux du portail avant la livraison

Vu aussi : que les petite bordure qui sont déjà cassées risque d'en cassé d'autre si passage toupies elle devrai être levées

Faire lever les pierres entre le cyprès et la cabane plastique pour que la toupie rentre en avant et recule sur l'ouvrage

Il ne coffrera pas devant pour que la toupie puisse reculer

Au besoin le client a des goulottes supplémentaires

Béton S4 retardé à confirmer à la prise de commande

Béton retardé selon le moment où coulera le client

IL VOULAIT JUSTE UN DEVIS

Attention l'adresse ne se trouve que sur plan d'iPhone ci joint repère Google mapp à joindre aux chauffeurs

Livraison en 4x4 en direct

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00102129	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	10
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	10
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	4
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1