



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26072131

Client : **BENVENUTTO JEAN LUC (287846)**

Contact : 0699120798 0616410882

Crée par Olivier CERES

le 09/09/2026

Expire le 24/09/2026

**684 CHEMIN D ARTAUX PIGNET
83500 LA SEYNE SUR MER**

Heure prévue : 08:00

Notes

le 09/09/2026 le client m'informe que il a juste demandé une prise de rdv car il doit ouvrir une cloture et le chantier n'est pas terrasser appeler pour prendre rdv avec lui le lundi 14/09/2026

Personne sur place

GAETTAN

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

8x4

Lavages : brouette baille

Pompes

27ml, Tuyauterie : 6m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plage de piscine

Attention interdiction 3.5 t dérogation obligatoire

2 possibilités

1 ere : pompe 27ml avec 6 ml de tuyaux, 2 sacs de ciments pour amorçage, toupies 6x4 pour ne pas dépasser sur la voie si dérogation 26t

Vidange et lavage pompe en centrale

2 eme : si le client ouvre la cloture sur 3.5m de large et quil terrasse le bute , toupies 4x2 ou 4x4 en direct

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00102129	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	17
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	17
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	6
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	6
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	17
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 15/09/2026 à 08h41 par Stebane GARCIA.