



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

**DEV-FLA26072187**

**Client : ROMANO SEBASTIEN (281133)**

**Contact : 0637441168**

**Crée par Olivier CERES**

**le 14/09/2026**

**Expire le 29/09/2026**

**1260 ROUTE DE BRIGNOLES  
83570 CARCES**

**Heure prévue : 08:00**

## Notes

**POUR VISITE CONTACTER LAURENT AU 0637441168  
MERCI  
RDV 8H30/9H00 SUR PLACE**

**### !!! ATTENTION : Corrections adresses !!!**

**\_ 1278 avait petite zone à droite**

**### Personne sur place**

**MACON**

**### Les Camions**

**Interdiction Tonnage :**

**Toupies**

**4x4  
Lavages : aire de lavage**

### Pompes

20ml, Tuyauterie : 10m  
Amorçage : ciment -> 2 sacs  
Lavages : Lavage Chantier

### Negoce

### Protections

### ### Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

### ### Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage dallage plus escalier

Coulage long

Temps de route long beton retarde impératif

Prevoir beton s2 pour escalier dernier camion (complement)

Beton s3

Le client devra mettre à la disposition du poste un tuyaux pour le lavage des tuyaux et 2 sacs de ciments pour l.amorçage

### ### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference   | Libelle Description                     | Quantite |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 00180972    | CONSULTATION BPE                        | 1        |
| 00139745    | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4 | 12       |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                  | 12       |
| 00126275    | TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES  | 1        |

|          |                                             |    |
|----------|---------------------------------------------|----|
| 00177758 | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE          | 1  |
| 00003710 | POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 1  |
| 00177758 | TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE          | 1  |
| 00141242 | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE                | 1  |
| 00003725 | POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28            | 12 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE         | 1  |

Rapport généré le 16/09/2026 à 09h07 par Laurent GALBES.