



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-LON26038837

Client : TACHE YOANN ET TROIN ALEXIA*** (217739)

Contact : 0787787922

Crée par Patrick ARMANDO

le 26/06/2026

Expire le 11/07/2026

117 CHEMIN DES RESTANQUES LOT B
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 08:00

Notes

DISTANCE AVEC LIGNE HAUTE TENSION

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE _CLIENT PAR TELEPHONE_DEJA COULE AVEC POMPE 27 DE LA ROUTE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages :
aire de
lavage baille
brouette

4x2

6x4

8x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

COULAGE PISCINE EN DEUX COULAGES

RADIER ET AVENIR AGGLO BANCHES

beton retarde obligatoire

confirmer CUBAGE FORMULE ET CADENCE A LA PRISE DE COMMANDE

IE COULAGE SE FERA DE L'interieur du chantier

BIEN INFORMER LE POMPISTE DE TRAVAILLER AVEC LE BRAS 1 PAS TROP TROP HAUT

LIGNE HAUTE TENSION (MESURE A 20M DE HAUT)

dISTANCE DE SECURITE AVEC LE BRAS 1 PAS EN L'AIR OK

pREVENIR LES 2 VOISINS DU HAUT QUE NOUS BLOQUERONS L'ACCES

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	4

FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 26/06/2026 à 12h35 par Fabien FERRARO.