



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SAN24044326

Client : THOMAS MICHEL

Contact : 0603967177

Crée par Laura JOSSERAND

le 16/07/2024

Expire le 31/07/2024

CHEMIN DU PIED DE LEGUE
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 13:00

Notes

COULAGE ILMPERATIF EN PREMIER TOUR.
POSSIBILITE DE NUANCE DANS LE BETON

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	15
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	15
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	4
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	15

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml

Photos et Commentaires

Cables divers



Attention câble bas dans le passage les faire relever le jour de la livraison

Accès chantier



Réalisation dallage béton S4 conseillé __Attention faire lever le petit morceau de butte sur la droite pour que la pompe puisse stabiliser __Lavage sur place

Dépasser le numéro



Dépasser le numéro 662 puis chantier sur la droite maison neuve sur la butte __Attention coffret déjà cassé à l'entrée du chantier

Tonnage

Interdiction 19t

Sécurité



Faire décaisser le petit morceau pour stabilisation de la pompe__Sur la gauche terrain rapporté la pompe ne doit pas être proche du bord

Tuyauterie



2/3 tuyaux supp selon positionnement __Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage

Rapport généré le 16/07/2024 à 14h10 par Fabien FERRARO.