



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24119720

Client : ALR CONSTRUCTIONS

Contact : 0624754443 0624754443

Crée par Vincianne JOFFRE

le 22/04/2024

Expire le 07/05/2024

245 ROUTE LEON ESCOFFIER  
83400 GIENS

Heure prévue : 13:00

### ### Liste des Articles

| Reference | Libelle Description                 | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1        |

### ### Les Camions

Toupies

6x4

6x2

Pompes

27ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Voir pour lavage jour du coulage \_\_ Coulage radier plus mur piscine \_\_ Confirmer cubage  
formule et cadence S4 conseillé

#### Pompage

Commencer par le sous sols avec tuyauterie \_\_Le client met ses maçon à disposition pour aider le pompiste \_\_Prévoir point d'eau lavage tuyaux

## Tuyauterie

15 m de tuyaux / prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage