



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122250

Client : LOUBET FREDERIC

Contact : 0651526869

Crée par Enzo CIERLO

le 23/08/2024

Expire le 07/09/2024

1820 CHEMIN DE LA COLLE
83210 BELGENTIER

Heure prévue : 13:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00106069	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S3	9
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	9
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	5.4
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Réalisation d'un chemin d'accès __ Béton S2 retardé __ Le premier camion monte en marche avant et les deux suivants en marche arrière du bas du chemin __ Vu avec client de couper les arbres gênant et de relever le câble téléphonique bas dans le chemin à chaque passage des toupies __ Interdiction 16t __ Passer par le chemin de ferrentu

Rapport généré le 23/08/2024 à 14h36 par Fabien FERRARO.