



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26134893

Client : MARCONNET ERIC (285993)

Contact : 0660242974

Crée par Maxence BONIFAY

le 22/05/2026

Expire le 06/06/2026

**530 AVENUE SAINTE CECILE
83160 LA VALETTE DU VAR**

Heure prévue : 15:00

Personne sur place

TEL:0660242974 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x2
Lavages : aire de
lavage baille
brouette

6x4

6x2

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

2 interventions sur ce chantier

Coulage 4x2 en direct dalle intérieur au rdc le client rajoutera des goulottes car le camion ne peut pas reculer jusqu'à l'ouvrage 4m³

a confirmer a la prise de commande (béton retardé) S4 ok

2 eme Intervention

coulage plancher R1 et peu être escalier, le client ne sais pas encore si l'escalier sera coulé en même temp que le plancher

Si oui béton retardé ferme S3 retardé pour l'escalier et S4 pour le plancher

2 solutions

sois couper les branches du platanes pas envisageable par le client ou faire lever le tas de gravats et de terre

pour que la pompe rentre en arrière et s'avance a la place des tas

avec pompe 20m et 9m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage commencer par l'escalier

ou pompe BQA avec 25m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage commencer par l'escalier idem

Vu avec client sur place que si il doit couler l'escalier il serai plus judicieux de faire 2 fois 4m³ afin de ne pas remouiller le béton de trop

ou voir carrément commander le cubage exact pour l'escalier

il est avertis que les rajouts d'eau ne sont pas conseillé dans le béton

confirmer cubage formule cadence a la prise de commande et si la pompe pourra laver sur place

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite

