



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

**DEV-STM26135614**

**Client : CLERICO IMMO (283882)**

**Contact : 0607891987**

**Crée par Maxence BONIFAY**

**le 25/06/2026**

**Expire le 10/07/2026**

**1620 BOULEVARD JEAN BAPTISTE ABEL  
83000 TOULON**

**Heure prévue : 10:00**

**### Personne sur place**

TEL:0607891987 CLIENT SUR PLACE

**### Les Camions**

**Interdiction Tonnage :**

**Toupies**

4x4  
Lavages : aire de lavage baille  
brouette

**Pompes**

20ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Chantier

**Negoce**

**Protections**

**### Autorisation de Stationnement**

**Le client doit prévoir...**

### ### Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

coulage piscine swimbloc bonifay

déterminer a la prise de commande quantité béton blocage

BETON RETARDE OBLIGATOIRE

accès 4x4 faire lever la mini pelle et les échafaudages sur la droite pour manœuvre  
pompe 20m possibilité sortir le pied droit par dessus le mur dans le chemin de droite  
vu avec client que si il faut il lève le grillage qui va être enlevé de toute manière

ATTENTION AU MOTEUR DE CLIM QUI DEPASSE

### ### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description                 | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1        |