



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF24061386

Client : TEYSSIER EMMANUEL

Contact : 0675223722

Crée par Léa CABROL

le 25/04/2024

Expire le 10/05/2024

IMPASSE DE LA SERENITE  
83150 BANDOL

Heure prévue : 08:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

27ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier



Coulage piscine bonifay premier camion S2 \_\_Confirmer cubage formule et cadence avec client \_\_Seul accès avec la 27 déjà bloqué par le client

Vu avec client que la 27 sera trop courte - 2 tuyaux en pendulaire mise en œuvre compliqué \_\_Couper la haie dans l'entrée \_\_Le client doit prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage et préparer du bois pour faire un plattelage pour Stab pompe

## Pompage

Client mis au courant que la mise en œuvre avec tuyaux en pendulaire sera très compliqué mais il a déjà bloqué la pompe \_\_Lavage sur place \_\_Protection des façades