



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26067970

Client : NOEL JORIS (287840)

Contact : 0642056625

Crée par Mattéo BARDON

le 08/09/2026

Expire le 23/09/2026

10 IMPASSE DU CASTEL
83260 LA CRAU

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

V2 V2 V2 V2__ TEL:0642056625 CLIENT PAR TÉLÉPHONE EN DIRECT PENDANT LA VISITE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

ATTENTION V2 NE PAS FAIRE LES INTERVENTIONS DANS LES TERRAINS SI
PLUIE OU MOUUILLE

Mettre en texte en tête passer par la zone de gavy

passer devant France récupération (ferraille) et prendre la rue galilée en face qui
longe le champ jusqu'au nouveau lotissement

première maison en face

coulage fondation en direct

première intervention fondation le long du parking de la route

deuxième intervention dans le champ vu avec client de pousser le tas de terre avec le
bob cat pour avoir une marge de sécurité que le camion ne se colle pas a la fondation

pour la 3eme intervention voir pour repasser sur chantier ou vu avec client de passer
sur des 3m³ pour éviter d'abimer les endroit ou le réseau de tuyaux passe

sans garantir que en roulant dessus avec un 16t nous n'abimons rien si le client décide
de faire rentrer une toupie nous ne pourrons êtres tenue responsable

donc 6x4 8x4 pour les deux première inter et petit camion pour la troisième a confirmer

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite

00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3 R3	6
FAN000000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 09/09/2026 à 15h18 par Fabien FERRARO.