



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068151

Client : IBA CONSTRUCTION (229375)

Contact : 0623888182

Crée par Stéphane LEROY

le 22/09/2026

Expire le 09/10/2026

**43 CHEMIN DES DEUX CYPRES
83190 OLLIOULES**

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

0623888182 MAÇON PAR TÉLÉPHONE ET PROPRIÉTAIRE SUR PLACE OUVRAGE NON TERRASSÉ

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupiés

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

20ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Sols

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 15t

Coulage fondation et mur de soutènement

Confirmer formule cubage cadence à la prise de commande

ATTENTION OUVRAGE NON TERRASSÉ LE JOUR DE LA VISITE

en l'état accès 4x4 couper branche gênante dans le passage

Soit pompe 20 avec 20m de tuyaux plus ou moins prévoir 0,5 coulis amorçage

Ou BQA avec 45 m de tuyaux plus ou moins

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage BQA

Faire lever les voitures à l'intérieur

Prévoir retour bac plein et aire de lavage toupie

IDÉAL DE REPASSER SUR CHANTIER LORSQUE TERRASSEMENT SERA FAIT
POUR ÊTRE PKUS PRÉCIS EN L'ÉTAT CETTE VISITE RESTE APPROXIMATIVE

FAIRE UN POINT AVEC CLIENT ET VOIR POUR FAIRE REPASSER QUELQU'UN

DANS L'ATTENTE DUN RETOUR MERCI

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

