



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000264

Client : SA CONSTRUCTION

Contact : 0624098923

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 20/09/2024

Expire le 19/12/2024

LIEU DIT LES MOULIERES
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 11:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

Les Camions

Toupies

6x4

4x4

Pompes

28ml

27ml

20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier



Premier coulage en direct de fondations __Avec 4x4
__Faire lever les tas de gravats pour passage de toupies
autour de l'ouvrage __ (pas de 4x2 car ce n'est que du
rapporté autour de l'ouvrage) __Coulage avec pompe
pour les planchers __20 27 28 avec
6x4 __INTERDICTION 15t __Confirmer lavage pompe lors
du voyage sur place __Confirmer cubage formule
cadence à chaque coulage __Tourner au 820 avenue des
moulières à La Valette puis suivre la route à gauche
jusqu'au terrain au fond de la route



Rapporté pas de 4x2 __Ne pas faire si pluie ou mouillé