



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000290

Client : LEROY CHRISTOPHE

Contact : 0676925803 0676925803

Crée par Liza SINI

le 23/09/2024

Expire le 22/12/2024

54 CHEMIN DE LA CALADETTE  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 10:00

## Notes

EN LIEN AVEC DEV-STM24122789

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

jeudi fin de matinée

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	12
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies	8x4	6x4
---------	-----	-----

Pompes	>36ml	36ml
--------	-------	------

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Réalisation fondation pour mur de soutènement \_\_ Confirmer cubage formule et cadence avec client \_\_ Confirmer taille de la pompe pour le coulage des agglos banchés\_\_ Prévoir 1/2 tuyaux supplémentaires si besoin et 2 sacs de ciment pour amorçage si tuyauterie \_\_ Confirmer avec client si la pompe pourra laver sur place si non facturer un retour bac plein