



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001911

Client : DURNEY SAS

Contact : 0616843653

Crée par Axel STRINI

le 22/01/2025

Expire le 22/04/2025

259 PIERRE PAUL DE LA GRANDIERE .  
83390 CUERS

Heure prévue : 13:00

## Notes

VISITE CHT DEMANDE POUR LE 23/01/25

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102009	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 10 S5	6.1
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	3.66
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

## ### Les Camions

Toupies      8x2      8x4

Pompes      20ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Coulage dalle intérieur \_\_ Accès pompe 20ml avec 15ml de tuyaux \_\_ Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage sur place \_\_ Prévoir une benne pour laver les tuyaux impératif \_\_ Toupies 8x4 en marche arrière \_\_ Prévoir un big bag pour laver les goulottes \_\_ Prévoir vidange et lavage pompe en centrale

*Rapport généré le 23/01/2025 à 10h53 par Stebane GARCIA.*