



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002310

Client : BOULES PIQUANTE

Contact : 0629331345 0629331345

Crée par Elodie MARCHAY

le 19/02/2025

Expire le 20/05/2025

304 IMPASSE DE LA RESTANQUE DES SEES MONTEE DE
COLTEBELLE
83400 HYERES

Heure prévue :
10:00

Notes

ACCES A FAIRE URGENT SVP
LE CLIENT AIMERAIT COULER LUNDI OU MARDI
APPELER LE 0629331345

Personne sur place

VISITE AVEC CLIENT AU TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton

Confirmer cubage formule avec client

Environ 6m3

ATTENTION NE PAS METTRE UN 6x4 PLOMBÉ

Dire au chauffeur de monter en marche arrière du bas de l'impasse (appeler client 06 29 33 13 45) pour qu'il vienne guider le chauffeur pour qu'il n'y ai pas de véhicule pendant la montée de la toupie (calé avec client pour montée en marche arrière et guidage)

Vu avec client par tel de mettre les goulottes et ils tireront le béton jusqu'au bout de l'ouvrage (attention aux attentes)

Accès montée fort pourcentage

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

Rapport généré le 19/02/2025 à 11h04 par Fabien FERRARO.