



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003008

Client : NJN CONSTRUCTION ***

Contact : 0620233575 0620233575

Crée par Elodie MARCHAY

le 01/04/2025

Expire le 30/06/2025

MONTEE DE L ORATOIRE
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 12:00

Personne sur place

NICO NJN PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 6m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Réalisation villa individuelle

Première intervention fondation

Pompe avec entre 3/6 m de tuyaux

ATTENTION vu avec client que la pompe doit rentrer en marche avant dans le chantier et préparer une plate-forme de retournement pour que la pompe ne redescende pas en

marche arrière (fort pourcentage de pente et dévers important)et les toupies doivent monter en marche arrière (ils peuvent faire la manœuvre avant la grosse montée

Vu aussi dans le premier virage à droite si un véhicule est stationnée la pompe ne pourrai pas passer

Le terrassier doit revenir pour arranger le chantier et dégager une partie de la terre

Bien validé l'accès avec client

Livraison technique

Bien mettre les informations sur les commandes

Le client doit mettre une grue sur le chantier

Attention pour les banches et les parties hautes la pompe ne pourra pas couler

Se faire confirmer l'absence de panneaux de tonnage

Pas vu le jour de la visite

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 01/04/2025 à 17h14 par Fabien FERRARO.