



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003051

Client : INNOV'LA

Contact : 0783303319 0783303319

Crée par Elodie MARCHAY

le 02/04/2025

Expire le 01/07/2025

135 CHEMIN DU CAS
83330 LE CASTELLET

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

CLIENT DU MAÇON SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage en direct dalle béton

Vu avec client du maçons sur place il ne désire pas de camion plus lourd que 16t par rapport au réseaux enterré

Interdiction 8t

Il manquera 2/3 mètres pour arriver au bout de l'ouvrage

Le client peut faire une goulotte supp

Attention coulage en direct sous condition que le trou de la piscine ne soit pas creusé

avant le coulage de la dalle

Vu avec personne sur place de décaler les palettes par terre pour que le camion ne roule pas trop proche de la maison

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	24.1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	4

Rapport généré le 03/04/2025 à 13h52 par Fabien FERRARO.