



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003185

Client : M CONSTRUCTION***

Contact : 0633499254

Crée par Axel STRINI

le 09/04/2025

Expire le 08/07/2025

220 IMPASSE DE L'OBIER
83260 LA CRAU

Heure prévue : 15:00

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage désactiver

Accès toupies 4x2 en direct

Vidange au dumper

Prévoir big bag lavage goulotte toupies

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|---|----------|
| 00102093 | BETON PAREMENT NATUREL 12.5/20 DURANCE | 24.1 |
| 00115984 | FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM | 14.46 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 2 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 2 |
| 00104944 | DESACTIVANT BETON VBA 2012 JAUNE 18L-6/16 | 3 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Rapport généré le 09/04/2025 à 11h35 par Stebane GARCIA.