



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003207

Client : MAISONS VERTES DU VAR

Contact : 0662556497 0662556497

Crée par Elodie MARCHAY

le 10/04/2025

Expire le 09/07/2025

84 ALLEE DES PERVENCHES  
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 12:00

### Notes

LE CHANTIER VA COMMENCER  
MA APPELER DIRECTEMENT POUR ME PREVENIR  
ASSEZ URGENT DU COUP TIC OU TAC SI VOUS POUVEZ Y ALLER :D

OK ZONE 2 - ER

### ### Personne sur place

LORIS RABATTU SUR PLACE

### ### Les Camions

#### Toupies

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

#### Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Chantier

28ml, Tuyauterie : 0m

### ### Photos et Commentaires

Coulage villa individuelle

Première intervention fondation

Les toupies doivent rentrer en marche arrière dans le chemin

Possibilité de faire demi tour plus bas

Le client souhaite couler mercredi 30/04

Possibilité 1 ou 2 tuyaux supp pour la pompe

Lavage chantier

Si pluie ou mouillé ne pas faire

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	1
00106069	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S3	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

Rapport généré le 24/04/2025 à 10h47 par Fabien FERRARO.