



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003515

Client : VERNATON FRANCK

Contact : 0683259085 0683259085

Crée par Liza SINI

le 30/04/2025

Expire le 29/07/2025

15 AV DES COLINES BLEU LE MAS DE LA CHESNEY
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 13:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage fondation

Environ 4,5m3

La pompe doit attendre la toupie pour ce mettre en place

Vu avec client vidange Beto bag lavage centrale

Autorisation du syndic pour blocage voirie

Et prévenir tout les voisins car une fois en place nous ne pourrons plus bouger et la route sera bloqué le temps du coulage

BONNE ADRESSE 15 les mas chesnaie val

À venir coulage aggro banche radier et planché

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	4.5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4.5
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1