



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003524

Client : SOCIETE D'EXPLOITATION DU BATIMENT

Contact : 0669925405

Crée par Liza SINI

le 30/04/2025

Expire le 05/05/2025

70 TRAVERSE POUCEL
13400 AUBAGNE

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

MACON DU CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 12m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton et plage piscine

ATTENTION nivelage à la règle coulage long

INTERDICTION 5t

Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage pompe

Béton retardé conseillé au vu de la distance et de la mise en œuvre

Vu avec client de laisser le devant de la dalle pour complément en direct et pour vidange de la trémie de la pompe

Entre 9 et 15m de tuyaux selon positionnement pompe

Vu avec maçon de tout débarrasser pour que la pompe s'approche le plus de la piscine

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	9
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	9
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3

Rapport généré le 05/05/2025 à 15h18 par Fabien FERRARO.