



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004030

Client : GHARRAD JAOUHER

Contact : 0645809338

Crée par Patrice PELAGALLI

le 10/06/2025

Expire le 08/09/2025

ROUTE DE FORCALQUEIRET LOT LES JARDINS DE LA VERRERIE
FACE AU STADE DE FOOT
83136 ROCBARON

Heure prévue
: 09:00

Notes

VERIFICATION D'UN ACCES POUR EVALUER LES VEHICULES QUI POURRONT
LIVRER LE CHANTIER POUR LE COULAGE D'UNE DALLE

CONTACT SUR PLACE : 06 83 03 26 47 ET MACON 06 45 80 93 38

MERCI.

Personne sur place

MADAME FERTRAY SUR PLACE ET SA FILLE PAR TéléPHONE AU 0683032647

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

27ml, Tuyauterie : 0m

BIEN LIRE LE CR

Coulage fondation pour mur de soutènement, terrasse et les agglos seront coulé à la main

2 possibilités

- Coulage par la route avec pompe 20m commencer par la terrasse et finir par la fondation avec 9m de tuyaux pour la terrasse et toupie 8x4 - 8x2

prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

protection de la voirie obligatoire et aire de lavage pour toupie

AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA d12 AU NIVEAU DU LOTISSEMENT DE LA VERRERIE VILLA NUMERO 1 JUSTE APRES LA MICRO Crèche

il faudra des panneaux de chantier ou des feux de circulation a voir ce que nous impose la demande

ou du personnel pour faire la circulation

- protection des façades pour les deux possibilité

- ou dans le lotissement stationnement sur le parking de la micro crèche

avec pompe 27 et 6x4 - 6x2

protection de la voirie obligatoire, s'organiser avec la micro crèche

faire lever la voiture en face dans le premier virage a gauche

avoir l'autorisation de la micro crèche

prévoir aire de lavage pour toupie

10m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Commencer par les fondations finir par la terrasse

S'organiser avec les riverains du lotissement car nous bloquerons l'accès d'un côté il faudra faire le tour pour rentrer ou sortir

Si stationnement sur le parking de la crèche prévoir des madriers pour mettre devant le trottoir a l'angle de la crèche et de la villa de la cliente pour ne pas casser les bordure

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 11/06/2025 à 15h47 par Fabien FERRARO.