



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004118

Client : WILLIAM TRAVAUX PUBLICS***

Contact : 0681404576

Crée par Liza SINI

le 17/06/2025

Expire le 15/09/2025

315 AVENUE EDOUARD BRANLY
83000 TOULON

Heure prévue : 09:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

WILLIAM SUR PLACE CHANTIER ACCESSIBLE 0681404576

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage fouille mur de soutènement et à venir coulage mur en deux fois

1 ère intervention en direct avec 4x2 et les deux autres avec pompe 20 et 4x2

Le client a déjà toutes les autorisations de stationnement et blocage voirie en sa possession

Monter par la rue d'elisa et rentrer en marche arrière juste derrière l'école primaire font pré

Le client a les clefs pour ouvrir les barrière

Béton retardé avec pompe obligatoire et conseillé pour mise en œuvre en direct

Confirmer lavage centrale de la pompe prévoir pour lavage goulotte toupie

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	35
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	35
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	9
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	9
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	35
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1