



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004139

Client : GUR PHILIPPE

Contact : 0670070541

Crée par Liza SINI

le 18/06/2025

Expire le 16/09/2025

246 AVENUE DU SOLEIL
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 10:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

MR GUR SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 60m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton pour stockage

Interdiction 15t

Environ 5 m3 selon client

BQA 50/60 m de tuyaux

1 technicien supp

prevoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec client de prévoir la protection de tout le cheminement de la colonne de tuyaux

La BQA pourra vidanger sa trémie sur place le client mettra une bâche pour récupérer le béton restant

Béton retardé

ATTENTION le client n'est pas un professionnel il se fera aider par un amis

Je l'ai informé sur la pénibilité sur la manœuvre des tuyaux attention aux attentes

Faire couper les branches vu avec client pour passage toupie

Prévoir aire de lavage pour toupie

Éventualité si les toupies ne rentre pas dans le chantier la BQA POURRA RECULER À L'ENTRÉE DE CHEZ LE CLIENT MAIS IL Y AURA DE LA TUYAUTERIE SUPPLÉMENTAIRE

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

00123721	POMPAGE/FLECHE 46 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00123722	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 46	5
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 19/06/2025 à 11h05 par Fabien FERRARO.