



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004275

Client : AMGM

Contact : 0671985828 0671985828

Crée par Stephan DA SILVA

le 01/07/2025

Expire le 29/09/2025

327 CHEMIN DE LA COLLINE
83110 SANARY SUR MER

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

CONDUC GREG 0671985828

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 55m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage fondation puis piscine

Le client ne sais pas encore quel type de mise en œuvre pour la piscine à confirmer pour ajuster les béton (si blocage swimbloc)

Confirmer avec lui car il ne savait pas si il y a des rendant dans les fondations si oui béton S3 pour blocage

Interdiction 13t

Vu avec personne sur place faire ouvrir le mur de 60cm pour rentrer la BQA et les 4m3 sur chantier en l'état que les 4x4 rentre dans le chantier

Ou livraison en 6x4 6x2 si la BQA laisse la trémie dépasser de l'entrée et les toupies stationnent sur la route (il faudra aussi une autorisation de stationnement sur la voirie avec blocage le temp du déchargement de la toupie

Prévoir aire de lavage toupie

BQA 40/55 mètre de tuyaux selon positionnement

1 technicien supp chantier en contre bas accès passage colonne compliqué

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec client de prévoir des madriers pour les coulages des agglos en travers de la piscine pour faire glisser la colonne de tuyaux

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 01/07/2025 à 14h47 par Fabien FERRARO.