



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004327

Client : DUPREY FLORENT

Contact : 0659737718

Crée par Liza SINI

le 07/07/2025

Expire le 05/10/2025

302 AV DE VERDUN  
83100 TOULON

Heure prévue : 10:00

### Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

### ### Personne sur place

MR DUPREY SUR PLACE 0659737718

### ### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 25m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

### ### Photos et Commentaires

Coulage dalle béton S4 retardé

BQA 20/23 m tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Lavage centrale

Attention client prévenue qu'il manquera 200/300l de béton sur l'ouvrage, conseil de commander 4 si il a un doute sur la quantité exact

Et protection de la voirie avec bâche

Demande autorisation de stationnement sur une partie de la chaussée

Faire lever les véhicules en face de chez le client sur 20m pour permettre le passage des véhicules

Explication technique sur la mise en œuvre plus compliqué avec une pompe à tuyaux, le client sera assisté d'un maçon

La mise en œuvre ne lui pose pas de soucis avec la BQA

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	4
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

