



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004464

Client : AVDM***

Contact : 0630372535 0637714640 0630372535

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 21/07/2025

Expire le 19/10/2025

930 AVENUE DE FONT BRUN
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

GUILLAUME SUR PLACE 06 30 37 25 35

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 100m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage bout de quai et le client vas faire des carottages dans un plancher existant, il a ferrailé et va coffrer pour renforcer ce plancher

Le client désir un S5 auto plaçant pour que le béton s'étale dans le coffrage

Vu avec client de prévoir des carottages de 150MN minimum

BQA AVEC 100m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

Prévoir protection de tout le cheminement de la colonne de tuyaux

Le client désire si possible avoir Rémy et Antonio pour ce coulage car c'est eux qui sont intervenus la dernière fois

Bien confirmer chaque formule pour chaque ouvrage avec Guillaume

Vu avec Julien rouillé ok pour S5 attention le prévenir le jour du coulage car il faudra être très précautionneux lors de la fabrication

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 21/07/2025 à 10h18 par Fabien FERRARO.