



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004549

Client : SIRNA SALVATORE

Contact : 0688224181 0688224181

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 25/07/2025

Expire le 23/10/2025

ALLEE DES LAVANDE COLLINE CALIFORNIA  
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 15:00

### ### Personne sur place

SALVATORE SUR PLACE

### ### Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 45m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

### ### Photos et Commentaires

Plusieurs coulage piscine pool House terrasse à venir

Premier coulage mur banché

BQA 45 m de tuyaux 1 Tech supp

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Preco client

Prévoir platelage sur toute la longueur du mur pour poser la colonne de tuyaux

Protection voirie obligatoire

Prévoir pour lavage goulotte toupie

Agglo de 20 béton petit gravier S4 retardé le client désir 4m3 livraison en 6x4 parfait

Interdiction 3t5 et demande autorisation stationnement

Faire libérer les places le long du mur

Chantier à revisiter pour les prochains coulages

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 25/07/2025 à 16h16 par Fabien FERRARO.*