



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005644

Client : HM CONSTRUCTION CONCEPT

Contact : 0617822918 0617822918

Crée par Enzo CIERLO

le 29/10/2025

Expire le 31/12/2025

156 CHEMIN DE VIGNELONGUE
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 11:00

Notes

CLIENT PRESENT SUR CHANTIER LE 10/11

SINON PAS BESOIN QU IL SOIT LA POUR VOIR

PREMIERE LIV S46 ET PAR LA SUITE POMPE ETC

INTERDICTION 3.5T ON ATTEND LA DEROG PAR MAIL

Personne sur place

MAçONS

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Interdiction 3.5 t dérogation obligatoire

pompe 27ml max

Toupies 6x2 ou 6x4

Autorisation de voirie obligatoire pour la toupie car sur la route pendant le déchargement , ne faire garer aucun véhicule afin de permettre au voiture de passer a côté de la toupie

Vidange et lavage pompe en centrale

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 12/11/2025 à 11h11 par Stebane GARCIA.