



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005837

Client : CORTHESEY STEVE

Contact : 0660234199

Crée par Liza SINI

le 19/11/2025

Expire le 31/12/2025

LOT LES VILLA DE LA PINEDE 535 ALLEE CHANTE BOIS  
83200 TOULON

Heure prévue : 12:00

### Notes

OFFRE BPE ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

VISITE CHANTIER DEMANDER POUR VENDREDI SVP

### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE STEEVE

### Les Camions

Toupies

6x4

6x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 6m  
Amorçage : ciment

### Photos et Commentaires

Coulage fondation

Toupie chargée moins 0,5 que la capacité maxi

6 m tuyaux supp

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec client qui si besoin la pompe pouvait vidanger la trémie dans un Beto bag et lavage en centrale

Vu aussi prévoir brouette pour lavage toupie que le client videra lui meme

Si pas de Beto bag retour bac plein

Vu aussi faire lever les voitures en face de chez le client pour que les riverain du lotissement puissent passer

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description                          | Quantite |
|-----------|--|----------|
| 00123809  | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4      | 5        |
| 00097205  | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES       | 1        |
| 00177758  | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR            | 1        |
| 00104531  | POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI | 1        |
| 00141242  | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE                 | 1        |
| 00003725  | POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28             | 5        |
| 00177758  | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR            | 1        |
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE          | 1        |

