



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007218

Client : HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION (283193)

Contact : 0601280171

Crée par Liza SINI

le 13/05/2026

Expire le 28/05/2026

**72 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918
83150 BANDOL**

Heure prévue : 07:00

Notes

***ff rdv le 21/05/2026 a 9h a la gare de bandol CONTACT CHANTIER GILLES GALIANI
0601345103***

FF appel client le 20/05/2026 doit me rappeler plus de nouvelle

FF -- le 18/05/2026 Appel client + message vocal sans réponse

***FF -- appel du client le 15// 05 2026, le client m'informe qu'il y a quelqu'un sur place,
une fois l'ouvrage non visible et client injoignable. Une fois sur le retour le
client me rappelle, a rappeler pour prise rdv***

Personne sur place

33 6 01 34 51 03 GILLES GALIANI CONTACT CHANTIER

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4	4x2	6x4 Lavages : aire de lavage baille brouette	6x2
----------------	-----	-----	--	-----

Pompes

BQA, Tuyauterie : 130m
 Amorcage : ciment -> 3 sacs
 Lavages : Lavage Centrale
 Nombre de techniciens supp : 2

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux
--------------------	------	--------------	-------------------------------------

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

sans gener la circulation

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Faire dérogation 26t

À confirmer type de piscine si swimbloc déterminer le nombre de camion pour blocage, le client doit revenir vers nous pour déterminer le cubage exact

Adresse exacte 330 avenue du 11 novembre 1918

Il y a des bites devant l'entrée du chantier qui vont être enlevé afin de permettre de stationner la BQA dans le chantier et les camions derrière sans être sur l'avenue du 11 novembre

Demander quand même une autorisation de stationnement devant le chantier

Environ 130 m de tuyau (il y aura moins) 1 Tech supp

Client est au courant qu'il y a une marge de sécurité sur les tuyaux selon la mise en œuvre.

Des madriers doivent être posées en travers de la piscine, afin de poser la colonne de tuyau

Vu aussi sur place de prévoir protection de tout le cheminement de la colonne ainsi que des sols et de la voirie

Prévoir pour le Lavage des TOUPIES

FAIRE PASSER QUELQU'UN DU TRANSPORT POUR LIVRAISON DE MATÉRIAUX

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1