



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007252

**Client : GUYOMAR PAYSAGE ET PEPINIERES
(179676)**

**Contact : 0609447495
0699579950**

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 19/05/2026

Expire le 03/06/2026

**CAP NEGRE
83980 LE LAVANDOU**

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

0699579950 MR ASSOUS AU TÉLÉPHONE PROPRIÉTAIRE _ET ALI CHEF DE CHANTIER SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

Lavages : aire de lavage
baille brouette

Pompes

BQA, Tuyauterie : 80m
Amorçage : ciment -> 3 sacs
Lavages : BetoBag Lavage Centrale
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux
--------------------	------	--------------	-------------------------------------

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 19 tonnes dans le domaine, livraison autorisée uniquement en 19 tonnes, pas plus

Indiqué au Chauffeur une fois passer le portail première rue qui monte à gauche, la pompe en avant, et les toupies doivent monter en marche arrière d'en bas

Pompe BQA environ 60 80 m de tuyau. Prévoir trois sacs de ciment pour un amorçage.

Vu avec personne sur place de faire ouvrir le grillage pour pouvoir passer la colonne de tuyau

Protection de tout le cheminement de la colonne

Protection de voirie avec des bâches obligatoires, les enrobés sont neufs

Prévoir un bétonbagg pour la Pompe et obligation de prévoir pour le lavage des toupies

Première intervention coulage, radié selon Client, environ 12 m³ à confirmer à la prise de commande

Béton, retardé obligatoire

Un. Technicien Sup.

Prévoir trois sacs de ciment pour un amorçage

Bien prévenir tout le monde d'être très précautionneux, Client très tatillon domaine du Cap nègre, haut-de-gamme

Montage colonne de tuyau technique, il faut passer sur des restanques entre les arbres

Première intervention pour le radier à venir, mur d'Algo de soutènement en banche et PLANCHER supérieur

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	80
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	8
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1