



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007420

Client : JGL INVESTISSEMENT (284934)

Contact : 0634693886 0666421933

Crée par Liza SINI

le 16/06/2026

Expire le 01/07/2026

**8 AVENUE WAGNER
83320 CARQUEIRANNE**

Heure prévue : 16:00

Notes

***FF --> 18062026 visite faite mais attention deux entreprise sur le chantier
JGL INVESTISSEMENT ET TRIPLE DIMENTION steeve 0601310854***

Personne sur place

0634693886 CLIENT PAR TÉLÉPHONE EN DIRECT __FF --> 18062026 VISITE FAITE MAIS
ATTENTION DEUX ENTREPRISE SUR LE CHANTIER _JGL INVESTISSEMENT ET TRIPLE DIMENTION
STEEVE 0601310854

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2
Lavages
: aire de
lavage
baille
brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

27ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

empietement sur une voie de circulation

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

BIEN LIRE LE COMPTE RENDU

IL Y A DEUX ENTREPRISES QUI INTERVIENNENT SUR CE CHANTIER

LE CLIENT POUR LEQUEL JE FAIS CETTE VISITE À UN PLANCHER À COULER

ET L'AUTRE ENTREPRISE A AUSSI UN PLANCHER À COULER

LE CLIENT M'INFORME QU'IL SOUHAITERAIT PEUT-ÊTRE FAIRE LES DEUX COULAGE EN MÊME TEMPS, MAIS IL NE SAIT PAS ENCORE.

Si coulage pour l'entreprise qui a demandé la visite Pompe 20 m retour Bac, ACCES tout Camion, prévoir des bâches de protection sur la voirie et prévoir pour le Lavage des Toupie

Et demande autorisation au stationnement

Si. Couplages et deux planchers

Pompe 27 Retour Bac plein.

Demande autorisation, stationnement

Prévoir protection de la voirie avec des bâches et pour le Lavage des Toupie

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	3
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 18/06/2026 à 17h35 par Fabien FERRARO.